



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2567)
ของ
เทศบาลตำบลท่าเยียม
อำเภอโคกขี้ จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโชคชัยตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าภายในชุมชน/หมู่บ้าน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโชคชัยตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าภายในชุมชน/หมู่บ้าน	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	998,962.43	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางล้อม หมู่ที่ 15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางล้อม หมู่ที่ 15 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นางล้อม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางจำเนียร ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	285,000	✓	-	-	-	270,600	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมบูรณ์ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ บ้านนายพล จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณบ้านนางสมบูรณ์ ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร	53,000	✓	-	-	-	40,400	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสร้อย หมู่ที่ 16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสร้อย หมู่ที่ 16 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ บ้านนางสร้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางโอลัย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 573 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	368,000	✓	-	-	-	343,500	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายธนูลอย หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายธนูลอย หมู่ที่ 7 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายธนูลอย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายบุตร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	125,000	✓	-	-	-	112,500	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ 4 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเลื่อน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเปีย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	534,000	-	✓	-	-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผู้กผัน

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประกอบ หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประกอบ หมู่ที่ 7 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายประกอบ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	199,000	✓	-	-	-	190,900	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประจวบ หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประจวบ หมู่ที่ 12 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ บ้านนายประจวบ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายบุญสิงห์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,875 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	1,211,000	-	✓		-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผู้กผัน

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ บ้านนายสมพงษ์ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางวาด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	116,000	✓	-	-	-	115,500	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 14	ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้าน นางสมหวัง หมู่ที่ 14 โดยมี จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้าน นางสมหวัง จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณนางสุรีพร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 525 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 1,837.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	179,000	✓	-	-	-	138,000	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เลี่ยงคลองชลประทาน 50 หมู่ที่ 1 (ขวา)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลี่ยง คลองชลประทาน 50 หมู่ที่ 1 (ขวา) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณนายม่อม จุดสิ้นสุด โครงการบริเวณนางเฉลิม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร	80,000	✓	-	-	-	73,000	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เลี่ยงมูล หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลี่ยง มูล หมู่ที่ 7 โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนายอาม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน นายชาติชาย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 1,078 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	102,000	✓	-	-	-	81,000	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
12	โครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างโรงสีข้าว หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตซอยข้างโรงสีข้าว หมู่ที่ 6 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณบ้านนายใหญ่ จุดสิ้นสุด โครงการบริเวณบ้านนายสร้อย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 348 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	848,000	-	✓	-	-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
13	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางกระถิน หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตซอยบ้านนางกระถิน หมู่ที่ 10 โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนางกระถิน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน นางเขียว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 412 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,060 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการ จำนวน 1 ชุด	1,006,000	-	✓	-	-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผู้กผัน

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเขียด หมู่ที่ 15	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กซอยบ้านนายเขียด หมู่ที่ 15 โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนาย ประกอบ จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณริมมูล วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 420 เมตร บ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 43 บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	861,000	-	✓	-	-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาย บุญกล้า หมู่ที่ 11	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญกล้า หมู่ที่ 11 โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนายบุญ กล้า จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ บ้านนางสมหวัง วางท่อระบาย น้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 140 เมตร บ่อพักฝาตะแกรง เหล็ก จำนวน 15 บ่อ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	292,000	✓	-	-	-	291,500	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายเป็ม หมู่ที่ 13	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กซอยบ้านนายเป็ม หมู่ที่ 13 โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนายเป็ม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน นายชายเชื้อ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 212 เมตร บ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 22 บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	439,000	✓	-	-	-	438,500	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายแป๊ะ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กซอยบ้านนายแป๊ะ หมู่ที่ 1 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณบ้านนายแป๊ะ จุดสิ้นสุด โครงการบริเวณบ้านนางมาลัย วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง รวมบ่อพัก 40 เมตร บ่อพักฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน 5 บ่อ	90,000	✓	-	-	-	89,900	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
18	โครงการขุดกั้นเขตรอบที่ สาธารณะประโยชน์ เพื่อกั้นแนวเขตของ หมู่ที่ 11	ขุดกั้นแนวเขตรอบที่ สาธารณะประโยชน์ของ หมู่ที่ 11 ปากบ่อกว้าง 8.00 เมตร กั้นบ่อ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร ลึก 2.50 เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,812.5 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	271,000	-	✓	-	-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
19	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยกลางหมู่บ้านปทุมมา หมู่ที่ 5	ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยกลางบ้านปทุมมา หมู่ที่ 5 ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางแต จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางแอม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	738,700	-	✓	-	-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผู้กผัน

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
20	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยบ้านนายกอบ หมู่ที่ 2	ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยบ้านนายกอบ หมู่ที่ 2 ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายม่อม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายกอบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	203,700	✓	-	-	-	202,700	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
21	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1	155,000	-	✓	-	-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผู้กผัน

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	ฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะ และฝึกอาชีพให้กับประชาชน	ฝึกอบรมเสริมทักษะและฝึก อาชีพให้กับประชาชนให้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่า เยียม	100,000	✓	-	-	-	38,068	สำนัก ปลัดเทศบาล	-
2	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้กับแกนนำสุขภาพและ อนามัยประจำหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในบทบาท หน้าที่ของตนเอง และ ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 1. ดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 190 คน	200,000	✓	-	-	-	99,700	สำนัก ปลัดเทศบาล	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานงบกกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ในอัตราเดือนละ 500 บาท	90,000	✓	-	-	-	85,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	-
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุโดยแบ่งตามช่วง อายุดังนี้ -ช่วงอายุ 60-69 ปี อัตราเดือน ละ 600 บาท -ช่วงอายุ 70-79 ปี อัตราเดือน ละ 700 บาท -ช่วงอายุ 80-89 ปี อัตราเดือน ละ 800 บาท -ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไปอัตรา เดือนละ 1,000 บาท	16,030,800	✓	-	-	-	15,657,500	สำนัก ปลัดเทศบาล	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานงบกกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
3	สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ อัตราเดือนละ 800 บาท และ 1,000 บาท (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี)	3,657,600	✓	-	-	-	3,564,800	สำนัก ปลัดเทศบาล	-
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	250,000	✓	-	-	-	350,500	สำนัก ปลัดเทศบาล	โอนเพิ่ม

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี)	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรชิตยราชนารี)	110,000	✓	-	-	-	93,930	กอง สาธารณสุข	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
2	อุดหนุนบ้านท่าเยียม หมู่ที่ 1 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านท่าเยียม หมู่ที่ 1 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.-	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-
3	อุดหนุนบ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 2 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 2 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.-	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-
4	อุดหนุนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.-	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-
5	อุดหนุนบ้านโจด หมู่ที่ 4 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านโจด หมู่ที่ 4 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.-	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
6	อุดหนุนบ้านคลองบง หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านคลองบง หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-
7	อุดหนุนบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 6 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 6 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-
8	อุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 7 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 7 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
9	อุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 8 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 8 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-
10	อุดหนุนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-
11	อุดหนุนบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
12	อุดหนุนบ้านกอบโจด หมู่ที่ 11 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านกอบโจด หมู่ที่ 11 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-
13	อุดหนุนบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 12 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 12 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-
14	อุดหนุนบ้านกอบโจดไทร้อย หมู่ที่ 13 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนบ้านกอบโจดไทร้อย หมู่ที่ 13 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
15	อุดหนุนบ้านห้วยระนาม หมู่ที่ 14 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านห้วยระนาม หมู่ที่ 14 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-
16	อุดหนุนบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 15 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 15 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-
17	อุดหนุนบ้านหนองกกพัฒนา หมู่ที่ 16 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านหนองกกพัฒนา หมู่ที่ 16 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดภายในชุมชน/ เขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม	20,000	-	-	-	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567	ปลูกพืชสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567	20,000	✓	-	-	-	15,834.82	สำนัก ปลัดเทศบาล	-
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบสำนักงานเทศบาล ตำบลท่าเยี่ยม	ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่ง สวนหย่อม ฯลฯ เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	50,000	✓	-	-	-	48,800	สำนัก ปลัดเทศบาล	-
3	โครงการปลูกต้นไม้ ในที่สาธารณประโยชน์ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อ แผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น	จัดกิจกรรมเพื่อปลูกต้นไม้ ในเขตพื้นที่ป่าชุมชน/ที่ สาธารณประโยชน์	20,000	✓	-	-	-	18,750	สำนัก ปลัดเทศบาล	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดซื้อต้นไม้ พันธุ์ไม้ ดินปลูก ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000	✓	-	-	-	1,360	สำนัก ปลัดเทศบาล	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	พัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบล ท่าเยียม โครขาเมืองสะอาด	ดำเนินการรณรงค์พัฒนา สิ่งแวดล้อมในตำบลท่าเยียมใน ด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมงดใช้ โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้ว ปิ่นโต โขว์ถุงผ้า กิจกรรมปลูก ต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว ฯลฯ	20,000	✓	-	-	-	16,550	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-
2	หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะ แบบยั่งยืน	จัดอบรมส่งเสริมให้หมู่บ้าน ต้นแบบสามารถลดปริมาณ ขยะโดยการคัดแยกขยะ	50,000	✓	-	-	-	49,000	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	จัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารีร่วมกับหน่วยงาน ราชการและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่น	จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารีร่วมกับหน่วยงาน ราชการและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่น	10,000	✓	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ใช่ งบประมาณ
2	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล ทำอย่าง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติ การร่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลทำอย่าง ตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติ การร่วมเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง	11,000	✓	-	-	-	11,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆ ในงานวันเด็ก แห่งชาติประจำปี 2567	100,000	✓	-	-	-	100,000	กอง การศึกษา	-
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าเยี่ยม - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	778,400	✓	-	-	-	700,791	กอง การศึกษา	-
3	จัดหาอาหารเสริม (นม)	- จัดซื้อจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล และโรงเรียนในเขต ตำบลท่าเยี่ยม	1,642,848	✓	-	-	-	1,223,565.88	กอง การศึกษา	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	อุดหนุนโรงเรียนชลประทานนาตลิ่ง ชั้นตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนชลประทานนา ตลิ่งชั้นตามโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 1 แห่ง	609,600	✓	-	-	-	547,200	กองการศึกษา	-
5	อุดหนุนโรงเรียนชลประทานบ้าน กอโจดตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนชลประทาน บ้านกอโจดตามโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 1 แห่ง	805,200	✓	-	-	-	789,800	กองการศึกษา	-
6	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนดอนไพล ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนดอนไพล ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน จำนวน 1 แห่ง	594,000	✓	-	-	-	558,400	กองการศึกษา	-
7	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดตาม โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดตาม โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน จำนวน 1 แห่ง	651,200	✓	-	-	-	600,600	กองการศึกษา	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเยียมวิทยา ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเยียม วิทยตามโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 1 แห่ง	351,000	✓	-	-	-	306,045	กองการศึกษา	-
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน โนนเพชร ตามโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเพชร ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน จำนวน 1 แห่ง	475,200	✓	-	-	-	445,500	กองการศึกษา	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	ส่งเสริมกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนาในวันวัน เข้าพรรษา ประจำปี 2567	60,000	✓	-	-	-	56,200	กองการศึกษา	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ รับทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ / เพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน / นำไปสู่การพัฒนา ท้องถิ่น	20,000	-	-	-	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ/ เป็นไปตาม นโยบาย ผู้บริหาร ท้องถิ่น
2	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในชีวิตประจำวัน แก่ประชาชนตำบลท่าเยี่ยม	10,000	✓	-	-	-	9,850	สำนัก ปลัดเทศบาล	-
3	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ของเทศบาลให้เป็น ปัจจุบันสามารถใช้เป็นข้อมูลใน การจัดเก็บภาษีได้	60,000	✓	-	-	-	27,833	กองคลัง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบล ท่าเยียม	จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลท่าเยียม	30,000	✓	-	-	-	22,460	สำนัก ปลัดเทศบาล	-
5	โครงการจัดงานวันเทศบาล	จัดงานวันเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยียม	30,000	✓	-	-	-	12,550	สำนัก ปลัดเทศบาล	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
6	ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุ สาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉินในเขต พื้นที่ตำบลท่าเยียม	เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ ประสบเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติ ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยียม	30,000	✓	-	-	-	49,500	สำนัก ปลัดเทศบาล	โอนเพิ่ม
7	โครงการฝึกซ้อมแผน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชุมชน /หมู่บ้าน/โรงเรียน	20,000	✓	-	-	-	14,247.80	สำนัก ปลัดเทศบาล	-
8	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสำคัญต่างๆ	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ	40,000	✓	-	-	-	15,500	สำนัก ปลัดเทศบาล	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ์

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	เครื่องอัดอากาศออกซิเจน	จัดซื้อเครื่องอัดอากาศออกซิเจน ต้นกำลังทำงานด้วยเครื่องยนต์ เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อย กว่า 5.7 แรงม้า ความสามารถ ในการทำกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 200 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง	250,000	✓	-	-	-	250,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ์

2. แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	10,000	✓	-	-	-	9,990	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-
2	โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน 1 โปรแกรม (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	55,000	✓	-	-	-	55,000	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ์

2. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
3	รถจักรยานยนต์	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 51,400 บาท - ขนาด 120 ซีซี (ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)	51,400	✓	-	-	-	50,600	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ์

3. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	เครื่องออกกำลังกายเพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1) เครื่องเล่นกล้ามเนื้อ (Smith Machine) จำนวน 1 ตัว 2) โหมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่น กล้ามเนื้อ) จำนวน 1 ตัว 3) ลูกเดือยร้อยหลัง จำนวน 1 ตัว 4) จักรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง จำนวน 1 ตัว 5) จักรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง จำนวน 1 ตัว 6) ชุดคัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่ จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	122,500	✓	-	-	-	122,500	กองการศึกษา	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ์

3. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
2	เครื่องออกกำลังกายเพื่อติดตั้ง หมู่ที่ ๖ (ชุมชนวัดโนนเพชร)	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1) เครื่องเล่นกล้ามเนื้อ (Smith Machine) จำนวน 1 ตัว 2) โหมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่น กล้ามเนื้อ) จำนวน 1 ตัว 3) ลูกเดือยร้อยหลัง จำนวน 1 ตัว 4) จักรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง จำนวน 1 ตัว 5) จักรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง จำนวน 1 ตัว 6) ชุดคัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่ จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	122,500	✓	-	-	-	122,500	กองการศึกษา	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ์

3. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
3	เครื่องออกกำลังกายเพื่อติดตั้ง หมู่ที่ 8 (คุ้มหนองแมว)	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1) เครื่องเล่นกล้ามเนื้อ (Smith Machine) จำนวน 1 ตัว 2) โหมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่น กล้ามเนื้อ) จำนวน 1 ตัว 3) ลูกเดือยร้อยหลัง จำนวน 1 ตัว 4) จักรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง จำนวน 1 ตัว 5) จักรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง จำนวน 1 ตัว 6) ชุดคัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่ จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	122,500	✓	-	-	-	122,500	กองการศึกษา	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ์

3. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	เครื่องออกกำลังกายเพื่อติดตั้ง หมู่ที่ 9 (จุดลานกีฬาหมู่บ้าน)	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1) เครื่องเล่นกล้ามเนื้อ (Smith Machine) จำนวน 1 ตัว 2) โหมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่น กล้ามเนื้อ) จำนวน 1 ตัว 3) ลูกเดือยร้อยหลัง จำนวน 1 ตัว 4) จักรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง จำนวน 1 ตัว 5) จักรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง จำนวน 1 ตัว 6) ชุดคัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่ จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	122,500	✓	-	-	-	122,500	กองการศึกษา	-