



รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

ของ

เทศบาลตำบลท่าเยียม  
อำเภอไชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบประปา ไฟฟ้าในชุมชน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในชุมชน/หมู่บ้าน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในชุมชน/หมู่บ้าน	800,000	-	✓	-	-	-	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบประปา ไฟฟ้าในชุมชน

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ประกอบด้วย 1)เปลี่ยนถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร	421,000	✓	-	-	-	421,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569
2	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านคลองบง หมู่ที่ 5	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านคลองบง หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย 1)โรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 หลัง 2)ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 3)ถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร 4)หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร	4,050,000	-	✓	-	-	-	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**1.2** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายต้อย หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายต้อย หมู่ที่ 9 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริการบ้านนายต้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายทรัพย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร	62,000	✓	-	-	-	61,500	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแม่โกน หมู่ที่ 14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแม่โกน หมู่ที่ 14 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนางเสียม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายติ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	1,415,000	-	✓	-	-	969,500	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายเอี้ยะ หมู่ที่ 14	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายเอี้ยะ หมู่ที่ 14 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายเอี้ยะ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายไปรย กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร	156,000	✓	-	-	-	135,500	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายสมชาย หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายสมชาย หมู่ที่ 8 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายสมชาย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายชง กว้าง 3 เมตร ยาว 790 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,370 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 14 ท่อน	201,000	✓	-	-	-	192,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชอยบ้านางจกกล หมู่ที่ 9	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชอยบ้านางจกกล หมู่ที่ 9 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านางจกกล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางอ้วนวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 50 เมตร บ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 6 บ่อ	116,000	✓	-	-	-	99,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชอยบ้านางญา หมู่ที่ 3	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชอยบ้านางญา หมู่ที่ 3 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านางญา จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านางพรวนวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 108 เมตร บ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 11 บ่อ	242,000	✓	-	-	-	241,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางแดง หมู่ที่ 3	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางแดง หมู่ที่ 3 โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายประกอบ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางประภาส วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 278 เมตร บ่อพักฝาทะแกรง จำนวน 28 บ่อ	501,000	-	✓	-	-	490,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**1.2** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
8	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 5	ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 5 ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม (ช่วงที่ 1) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางนง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางนง ปนัดดา กว้าง 4.5 เมตร ยาว 278 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,251 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางนง ปนัดดา จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหอพักนางสมหมาย กว้าง 4 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,527 ตารางเมตร	673,000	✓	-	-	-	565,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
9	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยบ้านนายกำป็น หมู่ที่ 3	ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยบ้านนายกำป็น หมู่ที่ 3 ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายกำป็น จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางหมวย กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 785 ตารางเมตร	290,000	-	-	✓	-	-	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาแก่นันถวิล หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาแก่นันถวิล หมู่ที่ 1 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายแก้ว จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายอุ้น กว้าง 3 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,090 ตารางเมตร	234,000	✓	-	-	-	233,800	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยม หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยม หมู่ที่ 1 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายชาติ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางางยม กว้าง 3 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 153 ตารางเมตร	93,000	✓	-	-	-	92,500	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเขี้ยว หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเขี้ยว หมู่ที่ 1 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเขี้ยวจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางจำเนียร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมท่อพัก 150 เมตร บ่อพักฝาดะแครงเหล็ก จำนวน 16 บ่อ	350,000	✓	-	-	-	350,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายประจวบ หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายประจวบ หมู่ที่ 3 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายประจวบจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายจรัส กว้าง 3.5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร	79,000	✓	-	-	-	79,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นางเอียง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายทอง กว้าง 3 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน	180,000	✓	-	-	-	180,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
15	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 59 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 59 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ นายปุ่น จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ นายต๋อง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	301,000	✓	-	-	-	301,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569
16	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายอนันท์ หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายอนันท์ หมู่ที่ 6 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ นายอนันท์จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ นายพิศณุ กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน	118,000	✓	-	-	-	118,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
17	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 6 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายจันทร์ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายสมเกียรติ กว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน	109,000	✓	-	-	-	108,800	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
18	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายเมิน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายเมิน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 7 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายเมิน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายเชษฐ กว้าง 3 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,590 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร จำนวน 18 ท่อน	137,000	✓	-	-	-	137,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569
19	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายแหลม หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายแหลม หมู่ที่ 7 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายแหลมจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางรำพึง กว้าง 3 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,590 ตารางเมตร	120,000	✓	-	-	-	120,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเข้า หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเข้า หมู่ที่ 8 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางเข้า จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเฉลียว วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 114 เมตร บ่อพักฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน 12 บ่อ	264,000	✓	-	-	-	264,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569
21	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายเจ็ก หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายเจ็ก หมู่ที่ 8 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายเจ็ก จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนานายแต กว้าง 3 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,230 ตารางเมตร	93,000	✓	-	-	-	92,800	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
22	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสระประปา หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายสระประปา หมู่ที่ 8 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนสายทางหลวง 224 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณประปาหมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร	126,000	✓	-	-	-	125,700	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569
23	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายเลิศ หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายเลิศ หมู่ที่ 9 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสวนนางด้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเลิศ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	120,000	✓	-	-	-	119,500	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่ากรรมฐาน หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่ากรรมฐาน หมู่ที่ 9 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นางน้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นางเนียง กว้าง 1 เมตร ยาว 400 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	268,000	✓	-	-	-	267,500	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569
25	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายหมู หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายหมู หมู่ที่ 9 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายหมูจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางหนูลักษณะ กว้าง 3 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,830 ตารางเมตร	138,000	✓	-	-	-	137,800	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
26	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายใต้เหมืองลอย หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายใต้เหมืองลอย หมู่ที่ 11 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายบุญเกล้าจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณเหมืองลอย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	301,000	✓	-	-	-	300,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569
27	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายอ่างเก็บน้ำห้วยบง หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายอ่างเก็บน้ำห้วยบง หมู่ที่ 11 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายโทนจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายหนอง กว้าง 3 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร	170,000	✓	-	-	-	169,800	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
28	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายฝั่งคลองอีสานเขียวห้วยบง หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายฝั่งคลองอีสานเขียวห้วยบง หมู่ที่ 11 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนางบังอร จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ นานายไส กว้าง 2.5 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,075 ตารางเมตร	82,000	✓	-	-	-	81,500	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569
29	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย นานายเอี้ยง (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย นานายเอี้ยง (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 11 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณคลองอีสานเขียว จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ นายตอง กว้าง 3.5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,382.50 ตารางเมตร	104,000	✓	-	-	-	103,700	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
30	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกันเขต หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายกันเขต หมู่ที่ 11 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายเย็นจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไธนาอ่อน กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร	123,000	✓	-	-	-	122,500	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจันงค์ หมู่ที่ 12 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจันงค์ หมู่ที่ 12 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายจันงค์จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายบุญเรือง กว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน	73,000	✓	-	-	-	73,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
32	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนสายบ้านนางมณี หมู่ที่ 13 (จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568)	ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนสายบ้านนางมณี หมู่ที่ 13 โดยการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางมณี จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเฉลิม กว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร	205,000	✓	-	-	-	196,000	กองช่าง	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะและฝึกอาชีพให้กับประชาชน	ฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2569	30,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	ก.ค. - ส.ค. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.1** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และประชาชนทั่วไป

(1) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุโดยแบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ -ช่วงอายุ 60-69 ปี อัตราเดือนละ 600 บาท -ช่วงอายุ 70-79 ปี อัตราเดือนละ 700 บาท -ช่วงอายุ 80-89 ปี อัตราเดือนละ 800 บาท -ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป อัตราเดือนละ 1,000 บาท	18,970,000	-	✓	-	-	8,378,000	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569
2	สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ อัตราเดือนละ 800 บาท และ 1,000 บาท (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี)	4,010,000	-	✓	-	-	1,852,200	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และประชาชนทั่วไป

(1) แผนงานบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ในอัตราเดือนละ 500 บาท	108,000	-	✓	-	-	45,000	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยียม ประจำปีงบประมาณ 2569	350,000	✓	-	-	-	350,000	กองสาธารณสุข	มีนาคม 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และประชาชนทั่วไป

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	300,000 (โอนเพิ่ม 200,000)	✓	-	-	-	490,793	กองการศึกษา	พฤศจิกายน 2568

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.2** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพและสาธารณสุขมูลฐาน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน 1 AED ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	ดำเนินโครงการโครงการ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน 1 AED ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2569	100,000	-	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. 2569
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่แกนนำสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม	ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่แกนนำสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2569	100,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข	เม.ย. - ก.ย. 2569
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2569 -สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ กันสัตว์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	108,400 (โอนเพิ่ม 13,000)	-	✓	-	-	375	กองสาธารณสุข	มี.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.2** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพและสาธารณสุขมูลฐาน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
4	อุดหนุนบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 1 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 1 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 2569
5	อุดหนุนบ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 2 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 2 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 2569
6	อุดหนุนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.2** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพและสาธารณสุขมูลฐาน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
7	อุดหนุนบ้านโจัด หมู่ที่ 4 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านโจัด หมู่ที่ 4 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข	มี.ค. - ก.ย. 2569
8	อุดหนุนบ้านคลองบง หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านคลองบง หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 2569
9	อุดหนุนบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 6 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 6 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.2** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพและสาธารณสุขมูลฐาน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
10	อุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 7 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 7 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 2569
11	อุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 8 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 8 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 2569
12	อุดหนุนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.2** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพและสาธารณสุขมูลฐาน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
13	อุดหนุนบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 2569
14	อุดหนุนบ้านกอโจด หมู่ที่ 11 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านกอโจด หมู่ที่ 11 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 2569
15	อุดหนุนบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 12 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 12 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.2** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพและสาธารณสุขมูลฐาน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
16	อุดหนุนบ้านกอบใจไทรน้อย หมู่ที่ 13 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนบ้านกอบใจไทรน้อย หมู่ที่ 13 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 2569
17	อุดหนุนบ้านห้วยระนาม หมู่ที่ 14 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านห้วยระนาม หมู่ที่ 14 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 2569
18	อุดหนุนบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 15 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 15 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.2** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพและสาธารณสุขมูลฐาน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
19	อุดหนุนบ้านหนองกกพัฒนา หมู่ที่ 16 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านหนองกกพัฒนา หมู่ที่ 16 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.3** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน/เขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม	20,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	ม.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

**4.1** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569	20,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	เม.ย. - ก.ค. 2569
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยียม	ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยียม ประจำปีงบประมาณ 2569	50,000	✓	-	-	-	6,915	สำนักปลัดเทศบาล	ม.ค. - มี.ค. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

**4.1** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
3	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2569	20,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	พ.ค. - ส.ค. 2569
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2569	25,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	พ.ย. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

**4.2** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	พัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลท่าเยี่ยม โคราชเมืองสะอาด	ดำเนินโครงการโดยการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในตำบลท่าเยี่ยม โคราชเมืองสะอาด เช่น ค่าป้ายโครงการ , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2569	20,000	-	✓	-	-	1,200	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569
2	หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะแบบยั่งยืน	ดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะแบบยั่งยืน เช่น ค่าวิทยากร , ค่าป้ายโครงการ , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2569	50,000	-	✓	-	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ต.ค. 2568 ถึง ส.ค. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

**4.2** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
3	อนุรักษ์ลำน้ำมูลในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม	ดำเนินโครงการอนุรักษ์ลำน้ำมูลในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม เช่น ค่าป้ายโครงการ , ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2569	50,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มี.ค. - ก.ย. 2569
4	อบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก)	ดำเนินโครงการอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) เช่น ค่าป้ายโครงการ , ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2569	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มี.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

**4.2** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
5	โครงการจัดระเบียบท้องถิ่น 1 อปท. 1 ถนนสวย ปลอดภัย	ดำเนินโครงการโครงการจัดระเบียบท้องถิ่น 1 อปท. 1 ถนนสวย ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2569	100,000	-	✓	-	-	300	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มี.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามโครง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เป็นหน่วยงานในการดำเนินการ บริหารและจัดหาพัสดุรวมทั้งจัดซื้อ จัดจ้างของปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2569	11,000	✓	-	-	-	11,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ย. - ธ.ค. 2568

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ร่างกาย ทักษะ เพื่อการเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	150,000 (โอนเพิ่ม 50,000)	✓	-	-	-	167,152	กองการศึกษา	ม.ค. 2569
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2569	583,800	-	✓	-	-	138,375	กองการศึกษา	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ร่างกาย ทักษะ เพื่อการเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
3	จัดหาอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และเด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 260 วัน	1,592,080	-	✓	-	-	484,582.04	กองการศึกษา	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569
4	อุดหนุนโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 แห่ง	572,000	-	✓	-	-	262,196	กองการศึกษา	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569
5	อุดหนุนโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 แห่ง	814,000	-	✓	-	-	388,850	กองการศึกษา	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ร่างกาย ทักษะ เพื่อการเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
6	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนดอนไพลตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนดอนไพลตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 แห่ง	576,000	-	✓	-	-	278,760	กองการศึกษา	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569
7	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 แห่ง	660,000	-	✓	-	-	306,363	กองการศึกษา	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยาตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยาตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 แห่ง	351,000	-	✓	-	-	136,350	กองการศึกษา	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ร่างกาย ทักษะ เพื่อการเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเพชร ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเพชร ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 1 แห่ง	540,000	-	✓	-	-	229,068	กองการศึกษา	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569
10	อุดหนุนโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3)	อุดหนุนโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 1 แห่ง	220,000	-	✓	-	-	97,768	กองการศึกษา	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569
11	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกอโจด ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3)	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกอโจด ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 1 แห่ง	264,000	-	✓	-	-	108,878	กองการศึกษา	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศาสนาและศีลธรรมอันดี  
(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2569	60,000	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	ก.ค. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 6** การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	ดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยจัดให้มีการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี ให้ความรู้เรื่องภาษี และรับรู้อับังปัญหาของคนในชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น	20,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	พ.ค. - ก.ค. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 6** การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน	ดำเนินโครงการโดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนตำบลท่าเยียม ประจำปีงบประมาณ 2569 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยียม	20,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	ก.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 6** การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**6.3** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	ดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ให้เป็นปัจจุบัน สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามระบบงานที่เกี่ยวข้อง	100,000	-	✓	-	-	14,530	กองคลัง	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 6** การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**6.4** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีภายในองค์กร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	ดำเนินโครงการโดยการจัดฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2569	20,000	✓	-	-	-	7,960	สำนักปลัดเทศบาล	ก.พ. – เม.ย. 2569
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล	ดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2569 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	10,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	เมษายน 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 6** การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**6.5** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม	ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2569	50,000	-	✓	-	-	24,465	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569
2	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2569	30,000	✓	-	-	-	24,756.80	สำนักปลัดเทศบาล	ม.ค. - มี.ค. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร**

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท	3,500	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ม.ค. - ก.ย. 2569
2	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,000 บาท	7,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ม.ค. - ก.ย. 2569
3	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท	10,500	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ม.ค. - ก.ย. 2569
4	ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้	จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้ ราคาตัวละ 5,000 บาท	20,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ม.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท	3,500	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2569
2	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง จำนวน 1 ตัว	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท	5,000	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2569
3	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท	6,000	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2569
4	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 9,000 บาท	9,000	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	ตู้อบลีออนกระจก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้	จัดซื้อบลีออนกระจก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้ ราคาตัวละ 4,500 บาท	4,500	-	-	✓	-	-	กอง สาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. 2569
2	ตู้อบลีออนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	จัดซื้อบลีออนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ ราคาตัวละ 5,000 บาท	5,000	-	-	✓	-	-	กอง สาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**2. ประเภทครุภัณฑ์งานครุ**

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร**

**(1) แผนงานสาธารณสุข**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 18,500 บาท	18,500	-	-	✓	-	-	กอง สาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**2. ประเภทครุภัณฑ์งานครุ**

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร**

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาต่อละ 11,000 บาท	11,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ม.ค. - ก.ย. 2569
2	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ราคาต่อละ 9,500 บาท	9,500	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ม.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร**

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท	24,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	ม.ค. - ก.ย. 2569
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท	20,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	ม.ค. - ก.ย. 2569
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท	24,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	ม.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร**

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,300 บาท	3,300	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	ม.ค. - ก.ย. 2569
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท	2,500	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	ม.ค. - ก.ย. 2569
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท	72,000	✓	-	-	-	72,000	กองคลัง	ม.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร**

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท	16,000	✓	-	-	-	16,000	กองคลัง	ม.ค. - ก.ย. 2569
8	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,300 บาท	3,300	✓	-	-	-	3,300	กองคลัง	ม.ค. - ก.ย. 2569
9	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,900 บาท	8,900	✓	-	-	-	8,900	กองคลัง	ม.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร**

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท	40,000	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร**

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท	48,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. 2569
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 27,000 บาท	27,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. 2569

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครึ่งปีแรก)  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร**

(4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท	24,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	ม.ค. - ก.ย. 2569
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,100 บาท	4,100	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	ม.ค. - ก.ย. 2569
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท	2,500	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	ม.ค. - ก.ย. 2569