



รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ของ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                        |                    |                       |
| 1   | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>อำเภอโชคชัยตามโครงการขยาย<br>เขตไฟฟ้าภายในชุมชน/หมู่บ้าน | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>อำเภอโชคชัยตามโครงการขยาย<br>เขตไฟฟ้าภายในชุมชน/หมู่บ้าน | ๑,๐๐๐,๐๐๐                       | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 998,962.43             | กองช่าง            | กันยายน               |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                    |                     | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|-----|---|---|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|     |   |   |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                     |                |                   |
| 1   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางล้อม หมู่ที่ 15 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางล้อม หมู่ที่ 15 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นางล้อม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางจำเนียร ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด | 285,000                  | ✓                  | -                | -                  | -                   | 270,600             | กองช่าง        | เม.ย. - ก.ย. 2567 |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 2   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ บ้านนายพล จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณบ้านนางสมบูรณ์ ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร | 53,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 40,400                     | กองช่าง            | เม.ย. - ก.ย.<br>2567  |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 3   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสร้อย หมู่ที่ 16 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสร้อย หมู่ที่ 16 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางสร้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางโอลี๋ย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 573 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด | 368,000                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 343,500                    | กองช่าง            | เม.ย. - ก.ย.<br>2567  |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 4   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายธนุลอย หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายธนุลอย หมู่ที่ 7 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายธนุลอย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายบุตร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด | 125,000                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 112,500                    | กองช่าง            | เม.ย. - ก.ย.<br>2567  |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                    |                     | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|-----|---|---|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|     |   |   |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                     |                |                   |
| 5   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ 4 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเลื่อน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเปีย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด | 534,000                  | -                  | ✓                | -                  | -                   | -                   | กองช่าง        | ก่อนนี้ผู้กผัน    |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 6   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประกอบ หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประกอบ หมู่ที่ 7 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายประกอบ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด | 199,000                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 190,900                    | กองช่าง            | เม.ย. - ก.ย.<br>2567  |



รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 7   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประจวบ หมู่ที่ 12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประจวบ หมู่ที่ 12 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายประจวบ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายบุญสิงห์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,875 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด | 1,211,000                       | -                      | ✓                    |                        | -                       | -                          | กองช่าง            | ก่อนนี้ผู้กผัน        |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 8   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายสมพงษ์ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางวาด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด | 116,000                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 115,500                    | กองช่าง            | เม.ย. - ก.ย.<br>2567  |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 9   | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก<br>ซอยบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 14 | ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้าน<br>นางสมหวัง หมู่ที่ 14 โดยมี<br>จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้าน<br>นางสมหวัง จุดสิ้นสุดโครงการ<br>บริเวณนางสุรีพร ขนาดกว้าง<br>3.50 เมตร ยาว 525 เมตร หนา<br>0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่<br>น้อยกว่า 1,837.50 ตารางเมตร<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์<br>และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด | 179,000                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 138,000                    | กองช่าง            | เม.ย. - ก.ย.<br>2567  |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                    |                     | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|-----|--|---|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|     |  |   |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                     |                |                   |
| 10  | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคองชลประทาน 50 หมู่ที่ 1 (ขวา) | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคองชลประทาน 50 หมู่ที่ 1 (ขวา) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนายม่อม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางเฉลิม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร | 80,000                   | ✓                  | -                | -                  | -                   | 73,000              | กองช่าง        | เม.ย. - ก.ย. 2567 |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 11  | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย<br>เลี่ยงมูล หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลี่ยง<br>มูล หมู่ที่ 7 โดยมีจุดเริ่มต้น<br>โครงการบริเวณบ้านนายอาม<br>จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน<br>นายชาติชาย ขนาดกว้าง 3.50<br>เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.10<br>เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย<br>กว่า 1,078 ตารางเมตร พร้อม<br>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์<br>และป้ายโครงการ<br>จำนวน 1 ชุด | 102,000                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 81,000                     | กองช่าง            | เม.ย. - ก.ย.<br>2567  |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 12  | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>ซอยข้างโรงสีข้าว หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตซอยข้างโรงสีข้าว<br>หมู่ที่ 6 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ<br>บริเวณบ้านนายใหญ่ จุดสิ้นสุด<br>โครงการบริเวณบ้านนายสร้อย<br>ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 348<br>เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่<br>ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,740<br>ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ<br>จำนวน 1 ชุด | 848,000                         | -                      | ✓                    | -                      | -                       | -                          | กองช่าง            | ก่อนนี้ผู้กผัน        |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 13  | โครงการก่อสร้างถนน<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>ซอยบ้านนางกระถิน หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตซอยบ้านนางกระถิน<br>หมู่ที่ 10 โดยมีจุดเริ่มต้น<br>โครงการบริเวณบ้านนางกระถิน<br>จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน<br>นางเขียว ขนาดกว้าง 5 เมตร<br>ยาว 412 เมตร หนา 0.05 เมตร<br>พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า<br>2,060 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง<br>ป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย<br>โครงการ จำนวน 1 ชุด | 1,006,000                       | -                      | ✓                    | -                      | -                       | -                          | กองช่าง            | ก่อนนี้ผู้กผัน        |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 14  | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ้านนายเขียด หมู่ที่ 15 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กซอยบ้านนายเขียด<br>หมู่ที่ 15 โดยมีจุดเริ่มต้น<br>โครงการบริเวณบ้านนาย<br>ประกอบ จุดสิ้นสุดโครงการ<br>บริเวณริมมูล วางท่อระบายน้ำ<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40<br>เมตร ระยะทางรวมบ่อกัก 420<br>เมตร บ่อกักฝัดตะแกรงเหล็ก<br>จำนวน 43 บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ<br>จำนวน 1 ชุด | 861,000                         | -                      | ✓                    | -                      | -                       | -                          | กองช่าง            | ก่อนนี้ผู้กผัน        |



รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 15  | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาย<br>บุญกล้า หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญกล้า<br>หมู่ที่ 11 โดยมีจุดเริ่มต้น<br>โครงการบริเวณบ้านนายบุญ<br>กล้า จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ<br>บ้านนางสมหวัง วางท่อระบาย<br>น้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง<br>0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก<br>140 เมตร บ่อพักฝาตะแกรง<br>เหล็ก จำนวน 15 บ่อ พร้อม<br>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ<br>ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด | 292,000                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 291,500                    | กองช่าง            | เม.ย. - ก.ย.<br>2567  |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 16  | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน<br>นายเป็ม หมู่ที่ 13 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กซอยบ้านนายเป็ม<br>หมู่ที่ 13 โดยมีจุดเริ่มต้น<br>โครงการบริเวณบ้านนายเป็ม<br>จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน<br>นายชายเชื้อ วางท่อระบายน้ำ<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40<br>เมตร ระยะทางรวมบ่อกัก 212<br>เมตร บ่อกักฝัดตะแกรงเหล็ก<br>จำนวน 22 บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ<br>จำนวน 1 ชุด | 439,000                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 438,500                    | กองช่าง            | เม.ย. - ก.ย.<br>2567  |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 17  | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน<br>นายแป๊ะ หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กซอยบ้านนายแป๊ะ<br>หมู่ที่ 1 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ<br>บริเวณบ้านนายแป๊ะ จุดสิ้นสุด<br>โครงการบริเวณบ้านนางมาลัย<br>วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง<br>รวมบ่อพัก 40 เมตร บ่อพักฝา<br>ตะแกรงเหล็ก จำนวน 5 บ่อ | 90,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 89,900                     | กองช่าง            | เม.ย. - ก.ย.<br>2567  |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 18  | โครงการขุดกั้นเขตรอบที่<br>สาธารณะประโยชน์<br>เพื่อกั้นแนวเขตของ หมู่ที่ 11 | ขุดกั้นแนวเขตรอบที่<br>สาธารณะประโยชน์ของ หมู่ที่ 11<br>ปากบ่อกว้าง 8.00 เมตร กั้นบ่อ<br>กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350<br>เมตร ลึก 2.50 เมตร พื้นที่<br>ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,812.5<br>ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ<br>จำนวน 1 ชุด | 271,000                         | -                      | ✓                    | -                      | -                       | -                          | กองช่าง            | ก่อนนี้ผูกพัน         |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 19  | โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้าง<br>ถนนขอยกลางหมู่บ้านปทุมภา<br>หมู่ที่ 5 | ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนขอย<br>กลางบ้านปทุมภา หมู่ที่ 5<br>ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์<br>ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีต<br>เดิม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ<br>บริเวณบ้านนางแต จุดสิ้นสุด<br>โครงการบริเวณบ้านนางแอม<br>ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330<br>เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่<br>ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,650<br>ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ<br>จำนวน 1 ชุด | 738,700                         | -                      | ✓                    | -                      | -                       | -                          | กองช่าง            | ก่อนนี้ผู้กผัน        |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 20  | โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยบ้านนายกอบ หมู่ที่ 2 | ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยบ้านนายกอบ หมู่ที่ 2 ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายม่อม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายกอบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด | 203,700                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 202,700                    | กองช่าง            | เม.ย. - ก.ย.<br>2567  |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                 | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 21  | โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย<br>หมู่ที่ 1 | ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย<br>หมู่ที่ 1          | 155,000                         | -                      | ✓                    | -                      | -                       | -                          | กองช่าง            | ก่อนนี้ผู้กพัน        |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|     |  |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                     |                       |
| 1   | ฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะ<br>และฝึกอาชีพให้กับประชาชน                          | ฝึกอบรมเสริมทักษะและฝึก<br>อาชีพให้กับประชาชนให้แก่<br>ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่า<br>เยียม   | 100,000                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 38,068                     | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | มีนาคม<br>2567        |
| 2   | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้<br>เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง | จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน<br>การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตาม<br>หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<br>1. ดำเนินโครงการ<br>ปีละ 1 ครั้ง<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการ<br>จำนวน 80 คน | 200,000                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 99,700                     | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | กุมภาพันธ์<br>2567    |



รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานงบกกลาง

| ที่ | โครงการ                              | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|     |                                      |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                     |                       |
| 1   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>ผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์<br>ในอัตราเดือนละ 500 บาท   | 90,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 85,000                     | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | 12 เดือน              |
| 2   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>ให้แก่ผู้สูงอายุโดยแบ่งตามช่วง<br>อายุดังนี้<br>-ช่วงอายุ 60-69 ปี อัตราเดือน<br>ละ 600 บาท<br>-ช่วงอายุ 70-79 ปี อัตราเดือน<br>ละ 700 บาท<br>-ช่วงอายุ 80-89 ปี อัตราเดือน<br>ละ 800 บาท<br>-ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไปอัตรา<br>เดือนละ 1,000 บาท | 16,030,800                      | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 15,657,500                 | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | 12 เดือน              |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานงบกกลาง

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|     |   |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                     |                       |
| 3   | สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ อัตราเดือนละ 800 บาท และ 1,000 บาท (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี) | 3,657,600                       | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 3,564,800                  | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | 12 เดือน              |
| 4   | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่            | จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยียม  | 250,000                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 350,500                    | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | พฤศจิกายน<br>2567     |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 1   | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ<br>สุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์<br>ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จ<br>พระเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬา<br>ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br>กรมพระศรีสวางควัฒน<br>วรชิตยราชนารี) | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค<br>พิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์<br>ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค<br>พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน<br>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร<br>ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง<br>ควัฒน วรชิตยราชนารี) | 110,000                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 93,930                     | กอง<br>สาธารณสุข   | เม.ย. - มิ.ย.<br>2567 |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 2   | อุดหนุนบ้านท่าเยียม หมู่ที่ 1 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข    | เพื่ออุดหนุนบ้านท่าเยียม หมู่ที่ 1 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข    | 20,000.-                        | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |
| 3   | อุดหนุนบ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 2 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนบ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 2 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000.-                        | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |
| 4   | อุดหนุนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000.-                        | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |
| 5   | อุดหนุนบ้านโจด หมู่ที่ 4 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข         | เพื่ออุดหนุนบ้านโจด หมู่ที่ 4 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข         | 20,000.-                        | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 6   | อุดหนุนบ้านคลองบง<br>หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข  | เพื่ออุดหนุนบ้านคลองบง<br>หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข  | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |
| 7   | อุดหนุนบ้านโนนเพชร<br>หมู่ที่ 6 สำหรับดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนบ้านโนนเพชร<br>หมู่ที่ 6 สำหรับดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |
| 8   | อุดหนุนบ้านดอนไพล<br>หมู่ที่ 7 สำหรับดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข  | เพื่ออุดหนุนบ้านดอนไพล<br>หมู่ที่ 7 สำหรับดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข  | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 9   | อุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 8 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข      | เพื่ออุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 8 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |
| 10  | อุดหนุนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข    | เพื่ออุดหนุนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |
| 11  | อุดหนุนบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 12  | อุดหนุนบ้านกอโจด หมู่ที่ 11 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข       | เพื่ออุดหนุนบ้านกอโจด หมู่ที่ 11 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |
| 13  | อุดหนุนบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 12 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข      | เพื่ออุดหนุนบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 12 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |
| 14  | อุดหนุนบ้านกอโจดไทร้อย หมู่ที่ 13 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนบ้านกอโจดไทร้อย หมู่ที่ 13 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 15  | อุดหนุนบ้านห้วยระนาม หมู่ที่ 14 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   | เพื่ออุดหนุนบ้านห้วยระนาม หมู่ที่ 14 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |
| 16  | อุดหนุนบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 15 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข      | เพื่ออุดหนุนบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 15 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข      | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |
| 17  | อุดหนุนบ้านหนองกกพัฒนา หมู่ที่ 16 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนบ้านหนองกกพัฒนา หมู่ที่ 16 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 20,000                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ส.ค. - ก.ย.<br>2567   |



รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                      | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|     |                              |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                     |                       |
| 1   | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง<br>กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา<br>เสพติดภายในชุมชน/<br>เขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม | 20,000                          | -                      | -                    | -                      | ✓                       | -                          | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | -                     |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|     |   |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                     |                       |
| 1   | โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567        | ปลูกพืชสมุนไพร<br>เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 15,834.82                  | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | ต.ค. 66 –<br>ก.ย. 67  |
| 2   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  | ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งสวนหย่อม ฯลฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม           | 50,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 48,800                     | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | พ.ย. 66 –<br>ม.ค. 67  |
| 3   | โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์<br>วันต้นไม้ประจำปีของชาติ<br>“ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น | จัดกิจกรรมเพื่อปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่ป่าชุมชน/ที่สาธารณประโยชน์   | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 18,750                     | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | 21 พ.ค. 67            |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|     |  |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                     |                       |
| 4   | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน<br>เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ<br>เทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราช<br>กุมารี (อพ.สธ.) | จัดซื้อต้นไม้ พันธุ์ไม้ ดินปลูก ปุ๋ย<br>วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ<br>การดำเนินโครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน<br>สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี<br>(อพ.สธ.) | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 1,360                      | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | สิงหาคม<br>2567       |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------|
|     |  |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |  |                       |
| 1   | พัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบล<br>ท่าเยียม โครขาเมืองสะอาด | ดำเนินการรณรงค์พัฒนา<br>สิ่งแวดล้อมในตำบลท่าเยียมใน<br>ด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมงดใช้<br>โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้ว<br>ปิ่นโต โขว์ถุงผ้า กิจกรรมปลูก<br>ต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว ฯลฯ | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 16,550                     | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | 12 เดือน              |
| 2   | หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะ<br>แบบยั่งยืน         | จัดอบรมส่งเสริมให้หมู่บ้าน<br>ต้นแบบสามารถลดปริมาณ<br>ขยะโดยการคัดแยกขยะ  | 50,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 49,000                     | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | เม.ย. - พ.ค.<br>2567  |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|     |  |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                     |                       |
| 1   | จัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์<br>ท้าวสุรนารีร่วมกับหน่วยงาน<br>ราชการและองค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นอื่น                           | จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์<br>ท้าวสุรนารีร่วมกับหน่วยงาน<br>ราชการและองค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นอื่น  | 10,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | ไม่ใช่<br>งบประมาณ         | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | มีนาคม<br>2567        |
| 2   | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทำอย่าง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติ<br>การร่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลทำอย่าง ตามโครงการศูนย์<br>ปฏิบัติ การร่วมเพื่อช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง | 11,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 11,000                     | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | ธันวาคม<br>2567       |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                        |                    |                       |
| 1   | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ                    | จัดกิจกรรมต่างๆ ในงานวันเด็ก<br>แห่งชาติประจำปี 2567  | 100,000                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 100,000                | กอง<br>การศึกษา    | มกราคม<br>2567        |
| 2   | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา | - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล<br>ตำบลท่าเยียม<br>- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา<br>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลท่าเยียม | 778,400                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 700,791                | กอง<br>การศึกษา    | 12 เดือน              |
| 3   | จัดหาอาหารเสริม (นม)                     | - จัดซื้อจัดหาอาหารเสริม (นม)<br>สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กเทศบาล และโรงเรียนในเขต<br>ตำบลท่าเยียม  | 1,642,848                       | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 1,223,565.88           | กอง<br>การศึกษา    | 12 เดือน              |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 4   | อุดหนุนโรงเรียนชลประทานนาตลิ่ง<br>ชั้นตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก<br>นักเรียน | อุดหนุนโรงเรียนชลประทานนา<br>ตลิ่งชั้นตามโครงการอาหาร<br>กลางวันเด็กนักเรียน<br>จำนวน 1 แห่ง | 609,600                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 547,200                    | กองการศึกษา        | 12 เดือน              |
| 5   | อุดหนุนโรงเรียนชลประทานบ้าน<br>กอโจดตามโครงการอาหารกลางวัน<br>เด็กนักเรียน   | อุดหนุนโรงเรียนชลประทาน<br>บ้านกอโจดตามโครงการอาหาร<br>กลางวันเด็กนักเรียน<br>จำนวน 1 แห่ง   | 805,200                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 789,800                    | กองการศึกษา        | 12 เดือน              |
| 6   | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนดอนไพล<br>ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก<br>นักเรียน         | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนดอนไพล<br>ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก<br>นักเรียน จำนวน 1 แห่ง            | 594,000                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 558,400                    | กองการศึกษา        | 12 เดือน              |
| 7   | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดตาม<br>โครงการอาหารกลางวันเด็ก<br>นักเรียน             | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดตาม<br>โครงการอาหารกลางวันเด็ก<br>นักเรียน จำนวน 1 แห่ง                | 651,200                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 600,600                    | กองการศึกษา        | 12 เดือน              |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 8   | อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเยียมวิทยา<br>ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก<br>นักเรียน | อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเยียม<br>วิทยตามโครงการอาหาร<br>กลางวันเด็กนักเรียน<br>จำนวน 1 แห่ง | 351,000                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 306,045                    | กองการศึกษา        | 12 เดือน              |
| 9   | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน<br>โนนเพชร ตามโครงการอาหาร<br>กลางวันเด็กนักเรียน      | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเพชร<br>ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก<br>นักเรียน จำนวน 1 แห่ง         | 475,200                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 445,500                    | กองการศึกษา        | 12 เดือน              |



รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                            | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |                                    |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 1   | ส่งเสริมกิจกรรม<br>ทางพระพุทธศาสนา | จัดกิจกรรมส่งเสริม<br>พระพุทธศาสนาในวันวัน<br>เข้าพรรษา ประจำปี 2567 | 60,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 56,200                     | กองการศึกษา        | กรกฎาคม<br>2567       |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 6** การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท)   | หน่วย<br>ดำเนินการ  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------------|-----------------------|
|     |  |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |  |                     |                       |
| 1   | เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน                                  | จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ<br>รับทราบปัญหาความต้องการ<br>ของประชาชนในพื้นที่ / เพื่อ<br>ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ<br>ประชาชน / นำไปสู่การพัฒนา<br>ท้องถิ่น | 20,000                          | -                      | -                    | -                      | ✓                       | ไม่ได้ดำเนิน<br>โครงการ/<br>เป็นไปตาม<br>นโยบาย<br>ผู้บริหาร<br>ท้องถิ่น | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | -                     |
| 2   | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย<br>ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>กฎหมายในชีวิตประจำวัน<br>แก่ประชาชนตำบลท่าเยี่ยม   | 10,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 9,850  | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | สิงหาคม<br>2567       |
| 3   | ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน<br>ทรัพย์สิน                  | ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน<br>ทรัพย์สิน ของเทศบาลให้เป็น<br>ปัจจุบันสามารถใช้เป็นข้อมูลใน<br>การจัดเก็บภาษีได้                                       | 60,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 27,833   | กองคลัง             | ม.ค. - ก.ย.<br>2567   |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 6** การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|     |  |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                     |                       |
| 4   | โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึก<br>ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ<br>บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบล<br>ท่าเยียม | จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม<br>ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม<br>จริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัด<br>เทศบาลตำบลท่าเยียม | 30,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 22,460                     | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | พฤษภาคม<br>2567       |
| 5   | โครงการจัดงานวันเทศบาล   | จัดงานวันเทศบาล ณ<br>สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยียม   | 30,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 12,550                     | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | เมษายน<br>2567        |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ยุทธศาสตร์ที่ 6** การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|     |  |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                     |                       |
| 6   | ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุ<br>สาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉินในเขต<br>พื้นที่ตำบลท่าเยียม | เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้<br>ประสบเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติ<br>ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยียม      | 30,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 49,500<br>(โอนเพิ่ม)       | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | 12 เดือน              |
| 7   | โครงการฝึกซ้อมแผน<br>การป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย                                  | ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชุมชน<br>/หมู่บ้าน/โรงเรียน                      | 20,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 14,247.80                  | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | กันยายน<br>2567       |
| 8   | โครงการรณรงค์ป้องกัน<br>และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง<br>เทศกาลสำคัญต่างๆ                  | รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br>ทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ<br>ต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่<br>สงกรานต์ ฯลฯ | 40,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 15,500                     | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล | ธ.ค. - เม.ย.<br>2567  |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**บัญชีครุภัณฑ์**

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                 | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                    |                     | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | หน่วยดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ |
|-----|-------------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|     |                         |   |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                     |                 |                   |
| 1   | เครื่องอัดอากาศออกซิเจน | จัดซื้อเครื่องอัดอากาศออกซิเจนต้นกำลังทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 5.7 แรงม้า ความสามารถในการทำกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 200 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง | 250,000                  | ✓                  | -                | -                  | -                   | 250,000             | สำนักปลัดเทศบาล | มิถุนายน 2567     |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**บัญชีครุภัณฑ์**

2. แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------|
|     |  |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |  |                       |
| 1   | โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้งานจัดเก็บ<br>ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย | จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่<br>จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งาน<br>จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย<br>(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด<br>เนื่องจากไม่มีตามบัญชี<br>มาตรฐานครุภัณฑ์) | 10,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 9,990                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | มีนาคม<br>2567        |
| 2   | โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงาน<br>ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย     | จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์<br>บริหารงานค่าธรรมเนียมขยะ<br>มูลฝอย จำนวน 1 โปรแกรม<br>(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด<br>เนื่องจากไม่มีตามบัญชี<br>มาตรฐานครุภัณฑ์)          | 55,000                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 55,000                     | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | มีนาคม<br>2567        |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**บัญชีครุภัณฑ์**

2. แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ       | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---------------|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------|
|     |               |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |  |                       |
| 3   | รถจักรยานยนต์ | จัดซื้อรถจักรยานยนต์<br>จำนวน 1 คัน<br>ราคาคันละ 51,400 บาท<br>- ขนาด 120 ซีซี<br>(ตามบัญชีราคามาตรฐาน<br>ครุภัณฑ์) | 51,400                          | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 50,600                     | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | มีนาคม<br>2567        |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**บัญชีครุภัณฑ์**

3. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 1   | เครื่องออกกำลังกายเพื่อติดตั้ง<br>ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย<br>เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 1 ชุด<br>ประกอบด้วย<br>1) เครื่องเล่นกล้ามเนื้อ (Smith<br>Machine) จำนวน 1 ตัว<br>2) โหมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่น<br>กล้ามเนื้อ) จำนวน 1 ตัว<br>3) ลูกเดือยร้อยหลัง จำนวน 1 ตัว<br>4) จักรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง<br>จำนวน 1 ตัว<br>5) จักรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง<br>จำนวน 1 ตัว<br>6) ชุดคัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่<br>จำนวน 1 ชุด<br>(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี<br>ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) | 122,500                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 122,500                    | กองการศึกษา        | พฤษภาคม<br>2567       |



รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**บัญชีครุภัณฑ์**

3. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 2   | เครื่องออกกำลังกายเพื่อติดตั้ง<br>หมู่ที่ ๖ (ชุมชนวัดโนนเพชร) | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย<br>เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลท่าเยียม จำนวน 1 ชุด<br>ประกอบด้วย<br>1) เครื่องเล่นกล้ามเนื้อ (Smith<br>Machine) จำนวน 1 ตัว<br>2) โหมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่น<br>กล้ามเนื้อ) จำนวน 1 ตัว<br>3) ลูกเดือยร้อยหลัง จำนวน 1 ตัว<br>4) จักรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง<br>จำนวน 1 ตัว<br>5) จักรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง<br>จำนวน 1 ตัว<br>6) ชุดคัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่<br>จำนวน 1 ชุด<br>(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี<br>ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) | 122,500                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 122,500                    | กองการศึกษา        | พฤษภาคม<br>2567       |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**บัญชีครุภัณฑ์**

3. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |   |   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 3   | เครื่องออกกำลังกายเพื่อติดตั้ง<br>หมู่ที่ 8 (คุ้มหนองแมว) | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย<br>เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 1 ชุด<br>ประกอบด้วย<br>1) เครื่องเล่นกล้ามเนื้อ (Smith<br>Machine) จำนวน 1 ตัว<br>2) โหมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่น<br>กล้ามเนื้อ) จำนวน 1 ตัว<br>3) ลูกเดือยร้อยหลัง จำนวน 1 ตัว<br>4) จักรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง<br>จำนวน 1 ตัว<br>5) จักรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง<br>จำนวน 1 ตัว<br>6) ชุดคัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่<br>จำนวน 1 ชุด<br>(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี<br>ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) | 122,500                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 122,500                    | กองการศึกษา        | พฤษภาคม<br>2567       |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**บัญชีครุภัณฑ์**

3. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรม<br>ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-----|--|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  |  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                            |                    |                       |
| 4   | เครื่องออกกำลังกายเพื่อติดตั้ง<br>หมู่ที่ 9 (จุดลานกีฬาหมู่บ้าน) | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย<br>เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลท่าเยียม จำนวน 1 ชุด<br>ประกอบด้วย<br>1) เครื่องเล่นกล้ามเนื้อ (Smith<br>Machine) จำนวน 1 ตัว<br>2) โหมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่น<br>กล้ามเนื้อ) จำนวน 1 ตัว<br>3) ลูกเดือยร้อยหลัง จำนวน 1 ตัว<br>4) จักรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง<br>จำนวน 1 ตัว<br>5) จักรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง<br>จำนวน 1 ตัว<br>6) ชุดคัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่<br>จำนวน 1 ชุด<br>(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี<br>ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) | 122,500                         | ✓                      | -                    | -                      | -                       | 122,500                    | กองการศึกษา        | พฤษภาคม<br>2567       |