



รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ของ

เทศบาลตำบลท่าเยียม

อำเภอโขงเจียม จังหวัดนครราชสีมา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโซคชัยตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าภายในชุมชน/หมู่บ้าน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโซคชัยตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าภายในชุมชน/หมู่บ้าน	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	998,962.43	กองช่าง	ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางล้อม หมู่ที่ 15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางล้อม หมู่ที่ 15 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นางล้อม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางจำเนียร ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	285,000	✓	-	-	-	270,600	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมบูรณ์ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ บ้านนายพล จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณบ้านนางสมบูรณ์ ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร	53,000	✓	-	-	-	40,400	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสร้อย หมู่ที่ 16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสร้อย หมู่ที่ 16 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางสร้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางโอล์ย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 573 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	368,000	✓	-	-	-	343,500	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายธนูลอย หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายธนูลอย หมู่ที่ 7 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายธนูลอย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายบุตร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	125,000	✓	-	-	-	112,500	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ 4 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเลือน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเปีย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	534,000	-	✓	-	-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน ต.ค. 66 - ก.ย.68

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประกอบ หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประกอบ หมู่ที่ 7 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายประกอบ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	199,000	✓	-	-	-	190,900	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประจวบ หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประจวบ หมู่ที่ 12 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายประจวบ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายบุญสิงห์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หิน 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,875 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	1,211,000	-	✓		-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน ต.ค. 66 - ก.ย.68

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายสมพงษ์ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางวาด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	116,000	✓	-	-	-	115,500	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 14	ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 14 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางสมหวัง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนางสุรีพร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 525 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,837.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	179,000	✓	-	-	-	138,000	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เลียบคลองชลประทาน 50 หมู่ที่ 1 (ขวา)	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบ คลองชลประทาน 50 หมู่ที่ 1 (ขวา) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณนายนม่อม จุดสิ้นสุด โครงการบริเวณนางเฉลิม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร	80,000	✓	-	-	-	73,000	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เลียบบมูล หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบ มูล หมู่ที่ 7 โดยมีจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนายอาม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน นายชาติชาย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 1,078 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	102,000	✓	-	-	-	81,000	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
12	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายโรงสีข้าว หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขยายโรงสีข้าว หมู่ที่ 6 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายใหญ่ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายสร้อย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 348 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	848,000	-	✓	-	-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน ต.ค.66 - ก.ย.68

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
13	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตคอนกรีตซอยบ้านนางกระถิ่น หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยบ้านนางกระถิ่น หมู่ที่ 10 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางกระถิ่น จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางเขียว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 412 เมตร หิน 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,060 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	1,006,000	-	✓	-	-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน ต.ค.66 - ก.ย.68

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเขียด หมู่ที่ 15	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเขียด หมู่ที่ 15 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายประกอบ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณริมมูล วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 420 เมตร บ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 43 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	861,000	-	✓	-	-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน ต.ค.66 - ก.ย.68

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญกล้า หมู่ที่ 11	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญกล้า หมู่ที่ 11 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายบุญกล้า จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางสมหวัง วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 140 เมตร บ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 15 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	292,000	✓	-	-	-	291,500	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเบิ้ม หมู่ที่ 13 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเบิ้ม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายชายเชื้อ วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 212 เมตร บ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 22 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเบิ้ม หมู่ที่ 13 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเบิ้ม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายชายเชื้อ วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 212 เมตร บ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 22 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	439,000	✓	-	-	-	438,500	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายแป๊ะ หมู่ที่ 1 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายแป๊ะ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางมาลัยวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 40 เมตร บ่อพักฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน 5 บ่อ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายแป๊ะ หมู่ที่ 1 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายแป๊ะ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางมาลัยวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 40 เมตร บ่อพักฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน 5 บ่อ	90,000	✓	-	-	-	89,900	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
18	โครงการขุดกันเขตรอบที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อกันแนวเขตของ หมู่ที่ 11	ขุดกันแนวเขตรอบที่สาธารณะประโยชน์ของ หมู่ที่ 11 ปากบ่อกว้าง 8.00 เมตร กันบ่อกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร ลึก 2.50 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,812.5 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	271,000	-	✓	-	-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน ต.ค.66 - ก.ย.68

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
19	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยกลางหมู่บ้านปทุมมา หมู่ที่ 5	ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยกลางบ้านปทุมมา หมู่ที่ 5 ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางแต จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางแอม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	738,700	-	✓	-	-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน ต.ค.66 - ก.ย.68

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
20	โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยบ้านนายกอบ หมู่ที่ 2	ปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยบ้านนายกอบ หมู่ที่ 2 ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทบถนนคอนกรีตเดิม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายม่อม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายกอบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	203,700	✓	-	-	-	202,700	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
21	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1	155,000	-	✓	-	-	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน ต.ค.66 - ก.ย.68

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	ฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะและฝึกอาชีพให้กับประชาชน	ฝึกอบรมเสริมทักษะและฝึกอาชีพให้กับประชาชนให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยียม	100,000	✓	-	-	-	38,068	สำนักปลัดเทศบาล	มีนาคม 2567
2	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1. ดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน	200,000	✓	-	-	-	99,700	สำนักปลัดเทศบาล	กุมภาพันธ์ 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ในอัตราเดือนละ 500 บาท	90,000	✓	-	-	-	85,000	สำนักปลัด เทศบาล	ต.ค.66 - ก.ย.67
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุโดยแบ่งตามช่วง อายุดังนี้ -ช่วงอายุ 60-69 ปี อัตราเดือน ละ 600 บาท -ช่วงอายุ 70-79 ปี อัตราเดือน ละ 700 บาท -ช่วงอายุ 80-89 ปี อัตราเดือน ละ 800 บาท -ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไปอัตรา เดือนละ 1,000 บาท	16,030,800	✓	-	-	-	15,657,500	สำนักปลัด เทศบาล	ต.ค.66 - ก.ย.67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
3	สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ อัตราเดือนละ 800 บาท และ 1,000 บาท (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี)	3,657,600	✓	-	-	-	3,564,800	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค.66 - ก.ย.67
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยียม	250,000	✓	-	-	-	350,500	สำนักปลัดเทศบาล	พฤศจิกายน 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	110,000	✓	-	-	-	93,930	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
2	อุดหนุนบ้านท่าเยียม หมู่ที่ 1 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านท่าเยียม หมู่ที่ 1 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.-	✓	-	-	-	20,000	กองสาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67
3	อุดหนุนบ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 2 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 2 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.-	✓	-	-	-	20,000	กองสาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67
4	อุดหนุนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.-	✓	-	-	-	20,000	กองสาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67
5	อุดหนุนบ้านโจด หมู่ที่ 4 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านโจด หมู่ที่ 4 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.-	✓	-	-	-	20,000	กองสาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
6	อุดหนุนบ้านคลองบง หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านคลองบง หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กองสาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67
7	อุดหนุนบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 6 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 6 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กองสาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67
8	อุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 7 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 7 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กองสาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
9	อุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 8 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 8 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67
10	อุดหนุนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67
11	อุดหนุนบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กอง สาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
12	อุดหนุนบ้านกอบโจด หมู่ที่ 11 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านกอบโจด หมู่ที่ 11 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กองสาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67
13	อุดหนุนบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 12 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 12 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กองสาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67
14	อุดหนุนบ้านกอบโจดไทรย้อย หมู่ที่ 13 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนบ้านกอบโจดไทรย้อย หมู่ที่ 13 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กองสาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
15	อุดหนุนบ้านห้วยระนาม หมู่ที่ 14 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านห้วยระนาม หมู่ที่ 14 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กองสาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67
16	อุดหนุนบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 15 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 15 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กองสาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67
17	อุดหนุนบ้านหนองกกพัฒนา หมู่ที่ 16 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนบ้านหนองกกพัฒนา หมู่ที่ 16 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	20,000	กองสาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน/เขตพื้นที่ตำบลท่าเยียม	20,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัดเทศบาล	-

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567	ปลูกพืชสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567	20,000	✓	-	-	-	15,834.82	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค.66 - ก.ย.67
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยียม	ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งสวนหย่อม ฯลฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยียม	50,000	✓	-	-	-	48,800	สำนักปลัดเทศบาล	พ.ย.66 - ม.ค.67
3	โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น	จัดกิจกรรมเพื่อปลูกต้นไม้ ในเขตพื้นที่ป่าชุมชน/ที่สาธารณะประโยชน์	20,000	✓	-	-	-	18,750	สำนักปลัดเทศบาล	21 พ.ค. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดซื้อต้นไม้ พันธุ์ไม้ ดินปลูก ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000	✓	-	-	-	1,360	สำนัก ปลัดเทศบาล	สิงหาคม 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	พัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบล ท่าเยียม โคราชมืองสะอาด	ดำเนินการรณรงค์พัฒนา สิ่งแวดล้อมในตำบลท่าเยียมใน ด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมงดใช้ โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้ว ปิ่นโต ชีวภัณฑ์ กิจกรรมปลูก ต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว ฯลฯ	20,000	✓	-	-	-	16,550	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ต.ค.66 - ก.ย.67
2	หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะ แบบยั่งยืน	จัดอบรมส่งเสริมให้หมู่บ้าน ต้นแบบสามารถลดปริมาณ ขยะโดยการคัดแยกขยะ	50,000	✓	-	-	-	49,000	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	เม.ย. - พ.ค. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	จัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	10,000	✓	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	มีนาคม 2567
2	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง	11,000	✓	-	-	-	11,000	สำนักปลัดเทศบาล	ธันวาคม 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567	100,000	✓	-	-	-	100,000	กองการศึกษา	มกราคม 2567
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยียม - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยียม	778,400	✓	-	-	-	700,791	กองการศึกษา	ต.ค.66 - ก.ย.67
3	จัดหาอาหารเสริม (นม)	- จัดซื้อจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนในเขตตำบลท่าเยียม	1,642,848	✓	-	-	-	1,223,565.88	กองการศึกษา	ต.ค.66 - ก.ย.67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	อุดหนุนโรงเรียนชลประทานนาตลิ่ง ชั้นตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนชลประทานนา ตลิ่งชั้นตามโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 1 แห่ง	609,600	✓	-	-	-	547,200	กอง การศึกษา	ต.ค.66 - ก.ย.67
5	อุดหนุนโรงเรียนชลประทานบ้าน ก้อโจดตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนชลประทาน บ้านก้อโจดตามโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 1 แห่ง	805,200	✓	-	-	-	789,800	กอง การศึกษา	ต.ค.66 - ก.ย.67
6	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนดอนไพล ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนดอนไพล ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน จำนวน 1 แห่ง	594,000	✓	-	-	-	558,400	กอง การศึกษา	ต.ค.66 - ก.ย.67
7	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดตาม โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดตาม โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน จำนวน 1 แห่ง	651,200	✓	-	-	-	600,600	กอง การศึกษา	ต.ค.66 - ก.ย.67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเยียมวิทยา ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเยียม วิทยาตามโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 1 แห่ง	351,000	✓	-	-	-	306,045	กอง การศึกษา	ต.ค.66 - ก.ย.67
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน โนนเพชร ตามโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเพชร ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน จำนวน 1 แห่ง	475,200	✓	-	-	-	445,500	กอง การศึกษา	ต.ค.66 - ก.ย.67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567	60,000	✓	-	-	-	56,200	กองการศึกษา	กรกฎาคม 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ / เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น	20,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัดเทศบาล	-
2	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนตำบลท่าเยียม	10,000	✓	-	-	-	9,850	สำนักปลัดเทศบาล	สิงหาคม 2567
3	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบันสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้	60,000	✓	-	-	-	27,833	กองคลัง	ม.ค. - ก.ย. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบล ท่าเยียม	จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลท่าเยียม	30,000	✓	-	-	-	22,460	สำนักปลัด เทศบาล	พฤษภาคม 2567
5	โครงการจัดงานวันเทศบาล	จัดงานวันเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยียม	30,000	✓	-	-	-	12,550	สำนักปลัด เทศบาล	เมษายน 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
6	ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยียม	เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยียม	30,000	✓	-	-	-	49,500 (โอนเพิ่ม)	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค.66 - ก.ย.67
7	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน/โรงเรียน	20,000	✓	-	-	-	14,247.80	สำนักปลัดเทศบาล	กันยายน 2567
8	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ	40,000	✓	-	-	-	15,500	สำนักปลัดเทศบาล	ธ.ค.66 - เม.ย.67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ์

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	เครื่องอัดอากาศออกซิเจน	จัดซื้อเครื่องอัดอากาศออกซิเจน ต้นกำลังทำงานด้วยเครื่องยนต์ เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อย กว่า 5.7 แรงม้า ความสามารถ ในการทำกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 200 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง	250,000	✓	-	-	-	250,000	สำนักปลัด เทศบาล	มิถุนายน 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ์

2. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้งานจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งาน จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	10,000	✓	-	-	-	9,990	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	มีนาคม 2567
2	โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงาน ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริหารงานค่าธรรมเนียมขยะ มูลฝอย จำนวน 1 โปรแกรม (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	55,000	✓	-	-	-	55, 000	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	มีนาคม 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ์

2. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
3	รถจักรยานยนต์	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 51,400 บาท - ขนาด 120 ซีซี (ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)	51,400	✓	-	-	-	50,600	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	มีนาคม 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ์

3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	เครื่องออกกำลังกายเพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยียม	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลท่าเยียม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1) เครื่องเล่นกล้ามเนื้อ (Smith Machine) จำนวน 1 ตัว 2) โหมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่น กล้ามเนื้อ) จำนวน 1 ตัว 3) ลูกเต๋าวงรีล้อหลัง จำนวน 1 ตัว 4) จักรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง จำนวน 1 ตัว 5) จักรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง จำนวน 1 ตัว 6) ชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่ จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	122,500	✓	-	-	-	122,500	กองการศึกษา	พฤษภาคม 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ์

3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
2	เครื่องออกกำลังกายเพื่อติดตั้ง หมู่ที่ ๖ (ชุมชนวัดโนนเพชร)	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลท่าเยียม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1) เครื่องเล่นกล้ามเนื้อ (Smith Machine) จำนวน 1 ตัว 2) โหมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่น กล้ามเนื้อ) จำนวน 1 ตัว 3) ลูกเต๋าวงรีล้อหลัง จำนวน 1 ตัว 4) จักรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง จำนวน 1 ตัว 5) จักรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง จำนวน 1 ตัว 6) ชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่ จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	122,500	✓	-	-	-	122,500	กองการศึกษา	พฤษภาคม 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ์

3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
3	เครื่องออกกำลังกายเพื่อติดตั้ง หมู่ที่ 8 (คุ้มหนองแมว)	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลท่าเยียม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1) เครื่องเล่นกล้ามเนื้อ (Smith Machine) จำนวน 1 ตัว 2) โหมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่น กล้ามเนื้อ) จำนวน 1 ตัว 3) ลูกเต๋าวงรีล้อหลัง จำนวน 1 ตัว 4) จักรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง จำนวน 1 ตัว 5) จักรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง จำนวน 1 ตัว 6) ชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่ จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	122,500	✓	-	-	-	122,500	กองการศึกษา	พฤษภาคม 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ์

3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	เครื่องออกกำลังกายเพื่อติดตั้ง หมู่ที่ 9 (จุดลานกีฬาหมู่บ้าน)	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลท่าเยียม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1) เครื่องเล่นกล้ามเนื้อ (Smith Machine) จำนวน 1 ตัว 2) โหมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่น กล้ามเนื้อ) จำนวน 1 ตัว 3) ลูกเต๋าวงรีล้อหลัง จำนวน 1 ตัว 4) จักรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง จำนวน 1 ตัว 5) จักรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง จำนวน 1 ตัว 6) ชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่ จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	122,500	✓	-	-	-	122,500	กองการศึกษา	พฤษภาคม 2567